DETALLE_PROYECTO.	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	3	SLP26030268829B4	Proyecto de inversión	10405524.34	{FI: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4302958.89, modificado:4176665.92}, if2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6147805.45, modificado:6264998.87}}	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 201058	24	San Luis Potosí	27	San Ciro de Acosta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Ciro de Acosta	201058	5		3829	3532	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6785.0, meta_modificada:6785.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle ALAMEDA Barrio DE GUADALUPE 7968D SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA ENTRE Calle CENTENARIO Y Calle ESCANDON A UN COSTADO DEL ARROYO GRANDE, lon:-99.81290915, lat:21.64678103}}	21-09-2026	19-12-2026	6264998.87	6264998.87	3132499.44	3132499.44	3132499.44	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:LO-83-GI?-B24027959-N-1-2026, contratista:DESARROLLADOR CONCRETO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:1.04416647BE7, importe_modificado:1.04416647BE7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1357.0}}	{268298A/proyecto_PROCESO, 268298B/proyecto_PRICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones